

中国市政工程西北设计研究院有限公司

工作联系单

JL-C-6-2 (2017)

总号 (2024) 预 12 号

项目名称	东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（石碣、高埗、望牛墩标段）		工程编号	35-2023-0013	
送交单位	东莞市水务集团建设管理有限公司		交接签字		
			日期	2024. 05. 27	
主题内容	关于东莞市供水管网更新改造工程-高埗镇支架数量和井盖等级调整的情况说明				
东莞市水务集团建设管理有限公司： 我公司于 2024 年 4 月提交给贵公司《东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（石碣、高埗、望牛墩标段）-高埗镇部分》施工图设计文件，并由预算公司对该版图纸编制预算。根据与各部门对接的结果，对原施工图中局部内容进行补充和修改，具体内容如下： 一、工艺专业 1、调整上江城村跨河钢管支架数量。见上江城《工程数量表（给水-施-B-02-水-27）》，具体修改内容详见图中云线标识部分。 2、调整上江城村和凌屋村绿化带、人行道井盖等级，上江城村和凌屋村工程数量表中 D250 井盖纠正调整为 C250 井盖，见上江城《工程数量表（给水-施-B-02-水-27）》和凌屋村《工程数量表（给水-施-B-03-水-27）》，具体修改内容详见图中云线标识部分。 3、高埗各村工艺设计说明第三. 8. 2. e 条，明确 A 类巷道中的井盖等级采用 D400 级重型井盖。 4、纠正上江城村、凌屋村部分消火栓阀门井备注错误，见上江城《工程数量表（给水-施-B-02-水-27）》和凌屋村《工程数量表（给水-施-B-03-水-27）》，具体修改内容详见图中云线标识部分。 二、道路专业 1、原设计图纸中西联学校路路名统一纠正为东风路，范围为井号 ZK-274~ZK-282。					
填写人	夏志军	专业负责人	曹金清 蔡雁 吴君方	项目负责人	夏志军

(公章)

2024 年 05 月 27 日