


造 价 汇 总 表

项目名称：东莞市供水设施更新改造项目-松山湖新城路给水管网改造工程第三方监测

序号	名称	送审金额 (元)	审核金额 (元)	核增 (+) 核减 (-) 额	核增 (+) 核减 (-) 率	备注
—	东莞市供水设施更新改造项目-松山湖新城路给水管网改造工程第三方监测					
1	不含税造价	1828473.63	1828473.63	0.00	0.00%	
2	增值税销项税额	109708.42	109708.42	0.00	0.00%	
合计		1938182.05	1938182.05	0.00	0.00%	

备注：税金按增值税税率6%计取。



工程量清单与计价表

工程名称：东莞市供水设施更新改造项目-松山湖新城路给水管网改造工程第三方监测

单位：元

序号	内容	单位	工程量	不含税单价	不含税合价	备注
一	观测点埋设					
1	支护桩顶水平位移监测	点	347.00	235.85	81839.95	粤建协2015 (3.1.3.①)
2	支护桩顶竖向位移监测	点	347.00	235.85	81839.95	粤建协2015 (3.1.1.①)
3	支护桩顶水平位移监测	点	8.00	235.85	1886.80	粤建协2015 (3.1.3.①) 一等、复杂 (过高速)
4	支护桩顶竖向位移监测	点	8.00	235.85	1886.80	粤建协2015 (3.1.1.①) 一等、复杂 (过高速)
5	支护桩深层水平位移监测	m	48.00	169.81	8150.88	粤建协2015 (3.1.5.①) 土体测斜管埋设
6	地面沉降监测	点	707.00	235.85	166745.95	粤建协2015 (3.1.1.①)
7	地面沉降监测	点	124.00	235.85	29245.40	粤建协2015 (3.1.1.①) 一等、复杂 (过高速、输油管、顶管井)
8	建筑物沉降监测	点	72.00	235.85	16981.20	粤建协2015 (3.1.1.①)
9	建筑物沉降监测	点	20.00	235.85	4717.00	粤建协2015 (3.1.1.①) 一等、复杂 (高速桥、高压电塔等)
10	钢支撑轴力监测	个	87.00	1886.79	164150.73	粤建协2015 (3.1.6.①, 3.1.6.②) (含支撑和安装费)
11	钢支撑轴力监测	个	3.00	1886.79	5660.37	粤建协2015 (3.1.6.①, 3.1.6.②) (含支撑和安装费) (过高速)
12	地下水位	点	70.00	1330.19	93113.30	粤建协2015 (3.1.10.①, 3.1.10.②) 一点一孔, 平均孔深5.5m/点 (含埋设费和清孔费)
13	地下水位	点	60.00	2094.34	125660.40	粤建协2015 (3.1.10.①, 3.1.10.②) 一点一孔, 平均孔深10m/点 (过高速、顶管井) (含埋设费和清孔费)
14	周边管线水平位移监测	点	354.00	235.85	83490.90	粤建协2015 (3.1.3.①)
15	周边管线竖向位移监测	点	354.00	235.85	83490.90	粤建协2015 (3.1.1.①)
16	周边管线水平位移监测	点	4.00	235.85	943.40	粤建协2015 (3.1.3.①) 一等、复杂 (输油管)
17	周边管线竖向位移监测	点	4.00	235.85	943.40	粤建协2015 (3.1.1.①) 一等、复杂 (输油管)
18	裂缝监测	点	36.00	235.85	8490.60	粤建协2015 (3.1.11.①)
19	裂缝监测	点	10.00	235.85	2358.50	粤建协2015 (3.1.11.①) (高速桥、高压电塔等)
二	现场监测工程量					
1	支护桩顶水平位移监测	点*次	1388	71.36	99047.68	粤建协2015 (3.1.3.④) 三等、简单 (含22%技术费)
2	支护桩顶竖向位移监测	点*次	1388.00	48.34	67095.92	粤建协2015 (3.1.1.③) 三等、简单 (含22%技术费)
4	支护桩顶水平位移监测	点*次	64.00	155.38	9944.32	粤建协2015 (3.1.3.④) 一等、复杂 (过高速) (含22%技术费)

工程量清单与计价表

工程名称：东莞市供水设施更新改造项目-松山湖新城路给水管网改造工程第三方监测

单位：元

序号	内容	单位	工程量	不含税单价	不含税合价	备注
5	支护桩顶竖向位移监测	点*次	64.00	104.74	6703.36	粤建协2015 (3.1.1.3) 一等、复杂 (过高速) (含22%技术费)
6	支护桩深层水平位移监测	点*次	64.00	566.04	36226.56	粤建协2015 (3.1.5.3)
7	地面沉降监测	点*次	2828.00	48.34	136705.52	粤建协2015 (3.1.1.3) 三等、简单 (含22%技术费)
8	地面沉降监测	点*次	992.00	104.74	103902.08	粤建协2015 (3.1.1.3) 一等、复杂 (过高速、输油管、顶管井) (含22%技术费)
9	建筑物沉降监测	点*次	288.00	48.34	13921.92	粤建协2015 (3.1.1.3) 三等、简单 (含22%技术费)
10	建筑物沉降监测	点*次	160.00	104.74	16758.40	粤建协2015 (3.1.1.3) 一等、复杂 (高速桥、高压电塔等) (含22%技术费)
11	钢支撑轴力监测	点*次	348.00	133.51	46461.48	粤建协2015 (3.1.6.4) (含22%技术费)
12	钢支撑轴力监测	点*次	24.00	133.51	3204.24	粤建协2015 (3.1.6.4) (过高速) (含22%技术费)
13	地下水位	点*次	280.00	188.68	52830.40	粤建协2015 (3.1.10.3)
14	地下水位	点*次	480.00	188.68	90566.40	粤建协2015 (3.1.10.3) (过高速、顶管井)
15	周边管线水平位移监测	点*次	1414.00	71.36	100903.04	粤建协2015 (3.1.3.4) 三等、简单 (含22%技术费)
16	周边管线竖向位移监测	点*次	1414.00	48.34	68352.76	粤建协2015 (3.1.1.3) 三等、简单 (含22%技术费)
17	周边管线水平位移监测	点*次	32.00	155.38	4972.16	粤建协2015 (3.1.3.4) 一等、复杂 (输油管) (含22%技术费)
18	周边管线竖向位移监测	点*次	32.00	104.74	3351.68	粤建协2015 (3.1.1.3) 一等、复杂 (输油管) (含22%技术费)
19	裂缝监测	点*次	144.00	26.47	3811.68	粤建协2015 (3.1.11.2) (含22%技术费)
20	裂缝监测	点*次	80.00	26.47	2117.60	粤建协2015 (3.1.11.2) (高速桥、高压电塔等) (含22%技术费)
合计					1828473.63	