

序号	供水厂名称	脱水方式	泥斗	项目道路通行情况	余泥含水率	预估余泥量 (吨/月)	供水厂地址	脱水系统投运/预计投运时间	备注	预计本次分配期内	
			大小（m³）、容量（吨）	最大通行车辆尺寸 长*宽*高（米）						承接月数	余泥量（吨）
1	市第五水厂	离心脱水	260m³，实际容量约230吨	8m*4m*3.5m	70%-80%	510	企石镇杨屋新兴路33号	2024年8月	正在由众源负责污泥外运	6	3060
2	塘厦凤凰水厂	离心脱水	40m³，实际容量约33吨	8m*4m*3.5m	70%-80%	150	塘厦镇凤凰岗凤清路65号	2024年8月		6	900
3	松山湖水厂	板框脱水	120m³，实际容量约36吨	8m*4m*3.5m	≤55%	45	松山湖工业园中集智谷产业园西侧	2024年11月		6	270
4	东城水厂	板框脱水	25m³，实际容量约10吨	8m*4m*3.5m	≤55%	120	东城街道下桥银岭街9号	2025年4月	已建设，限高取决于泥斗实际底高	6	720
5	芦花坑水厂	板框脱水	40m³，预估容量约16吨	8m*4m*3.5m	≤55%	26	虎门镇芦花坑水库北侧	2025年5月		6	156
6	谢岗第二水厂	离心脱水	无泥斗，直排地面，预估10m³，实际容量约9吨	8m*4m*3.5m	70%-80%	15	谢岗镇南面村石鼓水库路22号	2025年5月	已建设，需要铲车	6	90
7	万江水厂	板框脱水	5m³，预估容量约2吨	8m*4m*3.5m	≤55%	25	万江街道万龙路191号	2025年6月	正在建设，限高取决于泥斗实际底高	6	150
8	高埗水厂	板框脱水	10m³，预估容量约4吨	8m*4m*3.5m	≤55%	27	高埗镇沿江南路48号	2025年6月		6	162
9	企石水厂	板框脱水	6m³，预估容量约2.5吨	8m*4m*3.5m	≤55%	40	企石镇黄大仙路56号	2025年7月		6	240
10	市第四水厂	板框脱水	80m³（在用，泥仓） 55m³（拆除后重建，泥斗）预估容量约22吨	10m*4m*3.5m	≤55%	240	高埗镇高埗沿江南路150号	2025年8月		5	1200
11	桥头第三水厂	板框脱水	6m³，预估容量约2.5吨	8m*4m*3.5m	≤55%	24	桥头镇东江村木棉路	2025年12月		1	24
12	樟木头箭竹排水厂	离心脱水	无泥斗，直排地面，预估10m³，实际容量约9吨	8m*4m*3.5m	70%-80%	72	樟木头滨河路45号	2025年12月	已建设，需要铲车	1	72
合计						1294					7044